

## 重点事務事業進行管理表

|           |   |  |    |        |  |
|-----------|---|--|----|--------|--|
| 年度        | 令和7年度   | No.  | 15 | 進行管理者  | 教育部長   |
| 事務事業名     | 公共施設照明LED化事業  |  |    |        |  |
| 事業の概要     | 第十小学校及び第五中学校について、ESCO事業を活用し、照明のLED化を実施する事業                |  |    |        |  |
| これまでの経過   | 令和7年3月25日、武蔵村山市立第十小学校及び第五中学校LED化ESCO事業委託プロポーザルにて候補者を選定済み。 |  |    |        |  |
| 本年度の予算措置  | 総事業費  | 43,560千円   |    | うち一般財源 | 43,560千円   |
| 本年度の目標    | 令和8年3月までにESCO事業により、第十小学校及び第五中学校のLED化に伴う設計・施工を完了する。        |  |    |        |  |
| 上半期の計画と実績 | 計画  | ・プロポーザルにて選定した候補者と契約（5月）<br>・詳細協議、工事手配（6月～7月）<br>・事業効果の提案（7月）<br>・工事開始（8月～） |    | 実績     | ・プロポーザルにて選定した候補者と契約（5月）<br>・詳細協議、工事手配（6月～7月）<br>・事業効果の素案の提出（7月）<br>・工事開始（10月～） |
| 下半期の計画と実績 | 計画  | ・工事（～令和8年3月）   |    | 実績     |  |
| 中間評価      | 達成度   | 目標以下 ・ <span style="border: 1px solid black;">目標どおり</span> ・ 目標以上          |    |        |  |
|           | 取組の成果   | 工事開始が10月からとなり遅れているが、計画どおり令和8年3月に竣工予定である。その他は、計画どおり進行できた。                   |    |        |  |
| 期末評価      | 達成度   | 目標以下 ・ 目標どおり ・ 目標以上  |    |        |  |
|           | 取組の成果   |  |    |        |  |
|           | 事業費の実績  | 総事業費   | 千円 | うち一般財源 | 千円   |
|           | 今後の方針   |  |    |        |  |