

重点事務事業進行管理表

年度	令和5年度	No.	11	進行管理者	建設管理担当部長
事務事業名	主要市道第12号線拡幅整備事業				
事業の概要	交通処理の円滑化や歩行者の安全の確保を図るため、地域防災計画において緊急輸送道路に指定している主要市道第12号線を拡幅する事業 【区間：伊奈平五丁目1番地先から伊奈平六丁目38番地先まで（延長約370m）】 【用地取得面積：約2,535㎡（幅員5.46m → 12~14m）】				
これまでの経過	・説明会の開催（計5回）（平成21年度～平成26年度） ・補償等調査の実施（平成27年度） ・用地取得の開始（平成29年度～）				
本年度の予算措置	総事業費	80,435千円	うち 一般財源	42,965千円	
本年度の目標	用地取得予定面積約2,535㎡に対し、本年度に新たに約82㎡の用地取得を行い、取得済面積を約1,879㎡、進捗率を約74%とする。 （令和5年4月1日現在 取得済面積1,797.66㎡ 進捗率約71%）				
上半期の計画と実績	計画	・上半期に新たに約2㎡の用地取得を行い、進捗率を約71%とする。		実績	・新たに約62㎡の用地取得を行い、進捗率は約73%となった。
下半期の計画と実績	計画	・下半期に新たに約80㎡の用地取得を行い、進捗率を約74%とする。		実績	・新たに約2㎡の用地取得を行い、進捗率は約73%となった。
中間評価	達成度	目標以下 ・ 目標どおり ・ 目標以上			
	取組の成果	約62㎡の用地取得を行い、計画を大きく上回った。年度目標である進捗率約74%達成に向け、引き続き事業推進を図る。			
期末評価	達成度	目標以下 ・ 目標どおり ・ 目標以上			
	取組の成果	今年度の取得面積は合計で1,861.29㎡となり、進捗率は約73%と概ね計画を達成した。			
	事業費の実績	総事業費	60,296千円	うち 一般財源	28,239千円
	今後の方針	早期に地権者と合意形成を行い、引き続き事業推進を図る。			