

重点事務事業進行管理表

年度	令和7年度	No.	15	進行管理者	教育部長	
事務事業名	公共施設照明LED化事業					
事業の概要	第十小学校及び第五中学校について、ESCO事業を活用し、照明のLED化を実施する事業					
これまでの経過	令和7年3月25日、武蔵村山市立第十小学校及び第五中学校LED化ESCO事業委託プロポーザルにて候補者を選定済み。					
本年度の予算措置	総事業費	43,560千円		うち 一般財源	43,560千円	
本年度の目標	令和8年3月までにESCO事業により、第十小学校及び第五中学校のLED化に伴う設計・施工を完了する。					
上半期の計画と実績	計画	<ul style="list-style-type: none"> ・プロポーザルにて選定した候補者と契約（5月） ・詳細協議、工事手配（6月～7月） ・事業効果の提案（7月） ・工事開始（8月～） 		実績	<ul style="list-style-type: none"> ・プロポーザルにて選定した候補者と契約（5月） ・詳細協議、工事手配（6月～7月） ・事業効果の素案の提出（7月） 	
	計画	<ul style="list-style-type: none"> ・工事（～令和8年3月） 			<ul style="list-style-type: none"> ・工事（令和7年10月～令和8年3月） 	
中間評価	達成度	目標以下 ・ 目標どおり ・ 目標以上				
	取組の成果	工事開始が10月からとなり遅れているが、計画どおり令和8年3月に竣工予定である。その他は、計画どおり進行できた。				
期末評価	達成度	目標以下 ・ 目標どおり ・ 目標以上				
	取組の成果	おおむね当初の計画どおり進行し、令和8年3月末までに予定した2校のLED化が完了した。				
	事業費の実績	総事業費	43,560千円		うち 一般財源	43,560千円
	今後の方針	LED化が未済の学校についてもESCO事業を活用し、順次照明のLED化を実施する。				