

重点事務事業進行管理表

| | | | | | |
|-----------|--|---|----|-----------|---|
| 年度 | 令和7年度 | No. | 12 | 進 行 管 理 者 | 都市整備部長 |
| 事務事業名 | 立川都市計画道路3・4・17号線整備事業 | | | | |
| 事業の概要 | 安全・安心な交通ネットワークの構築を軸としたまちづくりの展開を見据え、道路網の拡充によるアクセス強化等を図るために、立川都市計画道路3・4・17号桜街道線を整備する都市計画道路事業 | | | | |
| これまでの経過 | ・都市計画道路の都市計画決定（令和3年11月30日） ・都市計画道路事業の認可取得（令和5年6月27日） ・沿道整備街路事業（区画整理事業）の認可取得（令和7年3月25日） | | | | |
| 本年度の予算措置 | 総事業費 | 1,397,955千円 | | うち一般財源 | 559,681千円 |
| 本年度の目標 | 沿道整備街路事業移転対象者に仮換地指定を行い、その移転先となる代替地の整備工事を行う。順次、街路事業対象者及び構外移転希望者との契約を行う。また、都市計画道路の実施設計を行う。 | | | | |
| 上半期の計画と実績 | 計画 画 | ・仮換地指定の同意と指定（4月～6月） ・都市計画道路実施設計（5月～9月） ・代替地整備工事（6月～9月） ・地権者契約（4月～9月） | | 実績 績 | ・仮換地指定の同意と指定（4月～6月） ・都市計画道路実施設計（5月～9月） ・代替地整備工事（6月～9月） ・地権者契約（4月～9月） |
| 下半期の計画と実績 | 計画 画 | ・都市計画道路実施設計（10月～令和8年3月） ・代替地整備工事（10月～令和8年3月） ・地権者契約（10月～令和8年3月） | | 実績 績 | |
| 中間評価 | 達成度 | 目標以下 ・ 目標どおり ・ 目標以上 | | | |
| | 取組の成果 | 仮換地指定通知を4月及び5月に行った。地権者との6月の契約数は9件である。また、都市計画道路実施設計と代替地整備工事については、実施中である。 | | | |
| 期末評価 | 達成度 | 目標以下 ・ 目標どおり ・ 目標以上 | | | |
| | 取組の成果 | | | | |
| | 事業費の実績 | 総事業費 | 千円 | うち一般財源 | 千円 |
| | 今後の方針 | | | | |