

重点事務事業進行管理表

年度	令和4年度	No.	12	進行管理者		建設管理担当部長	
事務事業名	雨水対策推進事業						
事業の概要	雨水浸透施設の設置や既設の雨水管及び浸透施設の浚渫を行うほか、雨水対策を計画的に推進するため、雨水管理総合計画を策定する事業						
これまでの経過	雨水浸透施設の設置とともに既設の雨水管や浸透施設の逐次浚渫を行った。						
本年度の予算措置	総事業費	62,318千円		うち 一般財源	55,118千円		
本年度の目標	<ul style="list-style-type: none"> <li>雨水処理施設の新設及び既設雨水処理施設の維持管理を行う。</li> <li>令和5年3月末までに雨水管理総合計画（案）を策定する。</li> </ul>						
上半期の計画と実績	計画	<ul style="list-style-type: none"> <li>雨水処理施設の新設及び既設雨水処理施設の浚渫</li> </ul>			実績	<ul style="list-style-type: none"> <li>雨水処理施設の新設箇所及び数量 4か所6本（EGSM工法＝雨水集水樹浸透化工法により実施）</li> <li>既設雨水処理施設の浚渫実績 道路排水施設5か所 大南雨水排水施設2か所（前期） 道路雨水吸込槽49か所（前期）</li> </ul>	
	計画	<ul style="list-style-type: none"> <li>雨水処理施設の新設及び既設雨水処理施設の浚渫</li> <li>雨水管理総合計画（案）の策定</li> </ul>			実績	<ul style="list-style-type: none"> <li>雨水処理施設の新設箇所及び数量 4か所8本（EGSM工法で実施）</li> <li>既設雨水処理施設の浚渫実績 道路排水施設13か所 大南雨水排水施設2か所（後期） 道路雨水吸込槽70か所（後期）</li> <li>雨水管理総合計画（案）の策定</li> </ul>	
中間評価	達成度	目標以下		・	目標どおり	・	目標以上
	取組の成果	雨水処理施設の新設等により、道路冠水箇所が減少した。					
期末評価	達成度	目標以下		・	目標どおり	・	目標以上
	取組の成果	雨水処理施設の新設等により、道路冠水箇所が減少した。また、既存施設を適切に保守することにより、道路冠水等を防止した。 計画的・効果的に事業を推進することを目的に、浸水対策を実施すべき区域や目標とする整備水準等の基本的な事項を定めることができた。					
	事業費の実績	総事業費	33,767千円		うち 一般財源	24,237千円	
今後の方針	雨水対策工事の継続実施により冠水箇所を減少させるとともに、既存施設の維持管理に努める。 令和4年度に策定した計画案を基に令和5年度には雨水管理総合計画を策定し、雨水管の整備を進めていく。						