

重点事務事業進行管理表

年度	令和5年度	No.	9	進行管理者	都市整備部長
事務事業名	複地区まちづくり事業				
事業の概要	安全・安心な交通ネットワークの構築を軸としたまちづくりの展開を見据え、道路網の拡充によるアクセス強化等を図るために、立川都市計画道路3・4・17号桜街道線を整備する都市計画道路事業				
これまでの経過	<ul style="list-style-type: none"> ・説明会及び戸別訪問の開催（計7回）（平成29年～令和4年度） ・都市計画決定（令和3年11月30日） 				
本年度の予算措置	総事業費	97,599千円		うち 一般財源	97,599千円
本年度の目標	<ul style="list-style-type: none"> ・都市計画事業認可を取得し、補償調査及び地権者へ意向の再確認を行う。 ・土質調査、設計等及び各種協議を踏まえ整備に向けた検討及び調整を行う。 				
上半期の計画と実績	計	<ul style="list-style-type: none"> ・住民説明会の実施（4月、8月） ・補償調査の実施（5月～9月） ・事業認可の取得（7月） ・土質調査及び設計等（5月～9月） 		実	<ul style="list-style-type: none"> ・住民説明会の実施（4月、7月） ・補償調査の実施（5月～9月） ・事業認可の取得（6月） ・土質調査及び設計等（5月～9月）
	画	<ul style="list-style-type: none"> ・土質調査及び設計等（10月～令和6年3月） ・補償調査結果の戸別訪問による報告（10月～） ・意向の再確認（令和6年1月～3月） 		実	<ul style="list-style-type: none"> ・土質調査及び設計等（5月～9月）
中間評価	達成度	目標以下 ・ 目標どおり ・ 目標以上			
	取組の成果	事業認可の取得及び住民説明会を2回開催した。補償調査については実施中である。			
期末評価	達成度	目標以下 ・ 目標どおり ・ 目標以上			
	取組の成果				
	事業費の実績	総事業費	千円	うち 一般財源	千円
	今後の方針				