

重点事務事業進行管理表

年度	令和5年度	No.	1	進行管理者	都市整備部長
事務事業名	多摩都市モノレール関連事業（都市核地区土地区画整理事業）				
事業の概要	市の都市核にふさわしいまちづくりを行うため、将来の商業核形成を誘導するべく、住工の混在をできるだけ解消し、良好な住宅地の形成と魅力あるまちの実現を目指して、土地区画整理の実施により道路、公園などの都市基盤整備を行う事業				
これまでの経過	平成12年度から本事業を実施しており、地区内の権利者に協力をいただきながら、土地の区画を整え、宅地の利用の増進を図り、道路、公園等の都市基盤の整備を行っている。				
本年度の予算措置	総事業費	1,639,507千円		うち 一般財源	1,251,761千円
本年度の目標	<ul style="list-style-type: none"> ・都市計画道路7・5・3号線東側築造及び電線共同溝設置工事1件を完了する。 ・区画道路築造工事を完了する。 ・区画道路雨水管整備工事2件を完了する。 ・公共広場及び公園築造工事2件を完了する。 ・今年度対象となる権利者8名の移転促進を行う。 				
上半期の計画と実績	計 画	<ul style="list-style-type: none"> ・都市計画道路7・5・3号線東側築造及び電線共同溝設置工事1件（5月～9月） ・区画道路築造工事（4月～9月） ・区画道路雨水管整備工事2件（4月～9月） ・公共広場及び公園築造工事2件（9月～） ・今年度対象となる権利者8名の移転促進（4月～9月） 		実 績	<ul style="list-style-type: none"> ・都市計画道路7・5・3号線東側築造及び電線共同溝設置工事1件着手（7月～） ・区画道路築造工事着手（8月～） ・区画道路雨水管整備工事1件着手（4月～） ・公共広場及び公園築造工事2件着手（9月～） ・対象権利者の移転完了1件、折衝中7件
下半期の計画と実績	計 画	<ul style="list-style-type: none"> ・都市計画道路7・5・3号線東側築造及び電線共同溝設置工事1件（10月～12月） ・区画道路築造工事（10月～令和6年3月） ・区画道路雨水管整備工事2件（10月～令和6年3月） ・公共広場及び公園築造工事2件（10月～令和6年3月） ・今年度対象となる権利者8名の移転促進（10月～令和6年3月） 		実 績	

中間評価	達成度	目標以下 ・ 目標どおり ・ 目標以上			
	取組の成果	おおむね目標どおり進捗しており、令和5年3月までに完了する見通しである。			
期末評価	達成度	目標以下 ・ 目標どおり ・ 目標以上			
	取組の成果				
	事業費の実績	総事業費	千円	うち 一般財源	千円
	今後の方針				

(日本産業規格A列4番)