

重点事務事業進行管理表

年度	令和5年度	No.	12	進行管理者	教育部長
事務事業名	(仮称) 防災食育センター整備事業				
事業の概要	防災まちづくり構想に基づき、災害時には応急給食の調理や救援物資（食料関係）の集配などを行う防災拠点として機能し、平常時には小学校給食の調理や食育推進のための事業などを行う（仮称）防災食育センターを整備する事業				
これまでの経過	<ul style="list-style-type: none"> ・ 武蔵村山市防災まちづくり構想の策定（令和2年3月） ・ (仮称) 武蔵村山市防災食育センター整備工事に伴う実施設計（令和4年3月） ・ 建築・電気設備・機械設備工事請負契約締結（令和4年12月） 				
本年度の予算措置	総事業費	651,327千円		うち 一般財源	32千円
本年度の目標	令和5年10月までに解体工事を完了し、建築工事に着手する。				
上半期の計画と実績	計画	<ul style="list-style-type: none"> ・ 厨房設備工事請負契約締結（6月） ・ 給食用備品供給契約締結（9月） ・ 配送車両供給契約締結（9月） 		実績	<ul style="list-style-type: none"> ・ 厨房設備工事請負契約締結（6月14日） ・ 給食用備品供給契約締結（9月7日） ・ 配送車両供給契約締結（9月7日）
下半期の計画と実績	計画	<ul style="list-style-type: none"> ・ 解体工事完了（10月） ・ 建築工事着手（10月～） ・ 防災食育センター備品整備基金への積立て（令和6年3月） 		実績	
中間評価	達成度	目標以下 ・ 目標どおり ・ 目標以上			
	取組の成果	目標どおり進行できており、下半期も順調に遂行できる見通しである。			
期末評価	達成度	目標以下 ・ 目標どおり ・ 目標以上			
	取組の成果				
	事業費の実績	総事業費	千円	うち 一般財源	千円
	今後の方針				