

重点事務事業進行管理表

年度	令和7年度	No.	1	進行管理者	都市整備部長	
事務事業名	多摩都市モノレール関連事業（（仮称）No. 4 駅前拠点施設整備事業）					
事業の概要	（仮称）No. 4 駅の駅前にサイクル拠点機能及び生活利便機能等の複数の機能を備えた拠点施設を整備するため、基本構想の策定等を行う事業					
これまでの経過	令和7年3月 多摩都市モノレール沿線まちづくり方針及び立地適正化計画を策定 多摩都市モノレール延伸関連都市計画決定					
本年度の予算措置	総事業費	19,580千円		うち 一般財源	15,520千円	
本年度の目標	令和8年3月までに（仮称）No. 4 駅駅前拠点施設整備基本構想を策定する。					
上半期の計画と実績	計画	・ 関連情報の整理（6月～9月） ・ 導入機能の検討（6月～9月）		実績	・ 関連情報の整理（6月～9月） ・ 導入機能の検討（6月～9月）	
	計画	・ モデルプランの作成（10月～11月） ・ サウンディング調査実施（12月） ・ 意見公募（令和8年1月） ・ （仮称）No. 4 駅駅前拠点施設整備基本構想策定（令和8年3月）		実績	・ モデルプランの作成（10月～11月） ・ サウンディング調査実施（12月） ・ 意見公募（令和8年1月） ・ （仮称）No. 4 駅駅前拠点施設整備基本構想策定（令和8年3月）	
中間評価	達成度	目標以下 ・ 目標どおり ・ 目標以上				
	取組の成果	拠点施設に関する関連情報の整理と導入機能の検討を行い、取りまとめた。下半期はこれを基にモデルプランの作成及びサウンディング調査等を行う。				
期末評価	達成度	目標以下 ・ 目標どおり ・ 目標以上				
	取組の成果	モデルプランの作成及びサウンディング調査等を行い、（仮称）No. 4 駅駅前拠点施設整備基本構想を策定した。				
	事業費の実績	総事業費	19,580千円		うち 一般財源	15,520千円
	今後の方針	今後は、用地取得に向けた検討を行う。				