

重点事務事業進行管理表

年度	令和7年度	No.	12	進行管理者	都市整備部長
事務事業名	立川都市計画道路3・4・17号線整備事業				
事業の概要	安全・安心な交通ネットワークの構築を軸としたまちづくりの展開を見据え、道路網の拡充によるアクセス強化等を図るために、立川都市計画道路3・4・17号桜街道線を整備する都市計画道路事業				
これまでの経過	<ul style="list-style-type: none"> ・都市計画道路の都市計画決定（令和3年11月30日） ・都市計画道路事業の認可取得（令和5年6月27日） ・沿道整備街路事業（区画整理事業）の認可取得（令和7年3月25日） 				
本年度の予算措置	総事業費	1,654,902千円	うち 一般財源	284,447千円	
本年度の目標	沿道整備街路事業移転対象者に仮換地指定を行い、その移転先となる代替地の整備工事を行う。順次、街路事業対象者及び構外移転希望者との契約を行う。また、都市計画道路の実施設計を行う。				
上半期の計画と実績	計 画	<ul style="list-style-type: none"> ・仮換地指定の同意と指定（4月～6月） ・都市計画道路実施設計（5月～9月） ・代替地整備工事（6月～9月） ・地権者契約（4月～9月） 		実 績	<ul style="list-style-type: none"> ・仮換地指定の同意と指定（4月～6月） ・都市計画道路実施設計（5月～9月） ・代替地整備工事（6月～9月） ・地権者契約（4月～9月）
下半期の計画と実績	計 画	<ul style="list-style-type: none"> ・都市計画道路実施設計（10月～令和8年3月） ・代替地整備工事（10月～令和8年3月） ・地権者契約（10月～令和8年3月） 		実 績	<ul style="list-style-type: none"> ・都市計画道路実施設計（10月～令和8年3月） ・代替地整備工事（10月～令和8年3月） ・地権者契約（10月～令和8年3月）
中間評価	達成度	目標以下 ・ 目標どおり ・ 目標以上			
	取組の成果	仮換地指定通知を4月及び5月に行った。地権者との6月の契約数は9件である。また、都市計画道路実施設計と代替地整備工事については、実施中である。			
期末評価	達成度	目標以下 ・ 目標どおり ・ 目標以上			
	取組の成果	都市計画道路の実施設計は、現在も進行中である。代替地整備工事は、工期限内に予定どおり竣工した。また、契約予定地権者だけでなく、契約希望の方に対しても契約を行った。			
	事業費の実績	総事業費	1,384,753千円	うち 一般財源	211,833千円
	今後の方針	今後も早期供用開始を目指し、各業務の進捗管理を行いながら地権者などに寄り添った対応に努めていく。			