

重点事務事業進行管理表

年度	令和7年度	No.	1	進行管理者	都市整備部長
事務事業名	多摩都市モノレール関連事業（都市核地区土地区画整理事業）				
事業の概要	市の都市核にふさわしいまちづくりを行うため、将来の商業核形成を誘導するべく、住工の混在をできるだけ解消し、良好な住宅地の形成と魅力あるまちの実現を目指して、土地区画整理事業の実施により、道路、公園などの都市基盤整備を行う事業				
これまでの経過	平成12年度から本事業を実施しており、地区内の権利者に協力をいただきながら、土地の区画を整え、宅地の利用の増進を図り、道路、公園等の都市基盤の整備を行っている。				
本年度の予算措置	総事業費	1,236,615千円		うち一般財源	693,629千円
本年度の目標	・区画道路築造及び街区整地工事3件を完了する。 ・雨水管整備工事1件を完了する。 ・ポケットパーク築造工事1件を完了する。 ・今年度対象となる建物等移転箇所2件の移転促進を行う。 ・仮換地指定率92%以上を達成する。				
上半期の計画と実績	計画	・区画道路築造及び街区整地工事3件（4月～9月） ・今年度対象となる建物等移転箇所2件の移転促進（4月～9月）		実績	・区画道路築造及び街区整地工事（4月～） 完了2件、着手1件 ・今年度対象となる権利者の移転折衝中2件
下半期の計画と実績	計画	・雨水管整備工事1件（10月～令和8年3月） ・ポケットパーク築造工事1件（10月～令和8年3月） ・今年度対象となる建物等移転箇所2件の移転促進（10月～令和8年3月） ・仮換地指定率92%以上を達成する（令和8年3月）		実績	
中間評価	達成度	目標以下 ・ 目標どおり ・ 目標以上			
	取組の成果	おおむね目標どおり進捗している。			
期末評価	達成度	目標以下 ・ 目標どおり ・ 目標以上			
	取組の成果				

別記様式（第 7 条関係）

	事業費 の実績	総事業費	千円	うち 一般財源	千円
	今後の 方針				

（日本産業規格 A 列 4 番）