

重点事務事業進行管理表

年度	令和7年度	No.	9	進行管理者	協働推進部長
事務事業名	村山温泉「かたくりの湯」運営事業				
事業の概要	「かたくりの湯」の改修工事後、指定管理者により管理運営を行う事業				
これまでの経過	一時閉館中の「かたくりの湯」について、令和5年11月の市立温泉施設在り方検討委員会の報告内容を踏まえた上で存続していくことに決定した。その後、令和7年度中の運営再開に向けて、令和6年12月に指定管理者を指定するとともに、令和7年2月に設備等改修工事の請負契約を締結し、改修工事に着手した。				
本年度の予算措置	総事業費	351,965千円	うち 一般財源	351,965千円	
本年度の目標	改修工事の進捗状況を確認しながら、指定管理者と協議の上、基本協定等を締結する。改修工事の完了後速やかに指定管理者とともに備品調達、運営準備等を進め、令和8年2月を目途にリニューアルオープンする。				
上半期の計画と実績	計 画	<ul style="list-style-type: none"> 改修工事（4月～9月） 指定管理者との連絡調整（随時） 		実 績	<ul style="list-style-type: none"> 改修工事（4月～9月） 追加工事に係る変更契約締結（6月） 指定管理者との連絡調整（随時）
下半期の計画と実績	計 画	<ul style="list-style-type: none"> 改修工事（10月～12月） 指定管理者との基本協定等締結（12月） 運営準備等（令和8年1月） リニューアルオープン（令和8年2月） 		実 績	<ul style="list-style-type: none"> 改修工事（10月～未定） 指定管理者との基本協定等締結（12月） 運営準備等（現在も実施中）
中間評価	達成度	目標以下 ・ 目標どおり ・ 目標以上			
	取組の成果	改修工事を進めていく過程で、新たに改修の必要な箇所が判明したため、令和7年第2回市議会定例会での議決を経て、6月に追加工事に係る変更契約を締結した。また、令和7年度中の運営再開に向けて、指定管理者と随時連絡調整を実施した。			
期末評価	達成度	目標以下 ・ 目標どおり ・ 目標以上			
	取組の成果	改修工事を進めていく過程で、新たに改修の必要な箇所が判明したため、令和7年第2回及び第4回市議会定例会での議決を経て、6月及び12月に追加工事に係る変更契約を締結した。また、令和7年12月には指定管理者と基本協定等を締結し、令和7年度中の運営再開に向けて随時連絡調整を実施したが、改修工事の工期の延期に伴い、利用者が安心・安全に施設を利用することが困難な状況であることから、運営の再開を延期した。			
	事業費の実績	総事業費	330,796千円	うち 一般財源	330,796千円

別記様式（第7条関係）

	今後の 方針	利用者が安心・安全に施設を利用できる環境を整備するため、引き続き改修工事を実施するとともに指定管理者と随時連絡調整を図りながら、早期に運営を再開する。
--	-----------	---

（日本産業規格A列4番）