

重点事務事業進行管理表

年度	令和7年度	No.	9	進行管理者	協働推進部長
事務事業名	村山温泉「かたくりの湯」運営事業				
事業の概要	「かたくりの湯」の改修工事後、指定管理者により管理運営を行う事業				
これまでの経過	一時閉館中の「かたくりの湯」について、令和5年11月の市立温泉施設在り方検討委員会の報告内容を踏まえた上で存続していくことに決定した。その後、令和7年度中の運営再開に向けて、令和6年12月に指定管理者を指定するとともに、令和7年2月に設備等改修工事の請負契約を締結し、改修工事に着手した。				
本年度の予算措置	総事業費	207,487千円		うち一般財源	207,487千円
本年度の目標	改修工事の進捗状況を確認しながら、指定管理者と協議の上、基本協定等を締結する。改修工事の完了後速やかに指定管理者とともに備品調達、運営準備等を進め、令和8年2月を目途にリニューアルオープンする。				
上半期の計画と実績	計画	・改修工事（4月～9月） ・指定管理者との連絡調整（随時）		実績	・改修工事（4月～9月） ・追加工事に係る変更契約締結（6月） ・指定管理者との連絡調整（随時）
下半期の計画と実績	計画	・改修工事（10月～12月） ・指定管理者との基本協定等締結（12月） ・運営準備等（令和8年1月） ・リニューアルオープン（令和8年2月）		実績	
中間評価	達成度	目標以下 ・ 目標どおり ・ 目標以上			
	取組の成果	改修工事を進めていく過程で、新たに改修の必要な箇所が判明したため、令和7年第2回市議会定例会での議決を経て、6月に追加工事に係る変更契約を締結した。また、令和7年度中の運営再開に向けて、指定管理者と随時連絡調整を実施した。			
期末評価	達成度	目標以下 ・ 目標どおり ・ 目標以上			
	取組の成果				
	事業費の実績	総事業費	千円	うち一般財源	千円
	今後の方針				