

## 事業評価書

補助事業名	消防に関する施設:防火水槽整備工事				
補助事業者名	武蔵村山市				
実施場所	武蔵村山市中原二丁目25番地の1				
補助事業の成果の目標	<p>武蔵村山市では、今後想定されている多摩直下地震と立川断層地震等の予期せぬ災害に備え、消火活動に必要な水源を確保するため、防火水槽の整備を順次進めている。今回防火水槽を設置予定の中原地区は、消防水利が不足している地域であり、防火水槽を整備することで、防災力の向上を図るものである。</p> <p><b>【参考指標】</b>          中原地区の人口/世帯数: 4,710人/1,851世帯(H28.7.1現在)          震災時水利充足率 80.9%(H28.4.1現在)</p>				
補助事業の内容	防火水槽(40t級)設置 1基				
補助事業の始期及び終期	平成28年度				
事業費及び交付金額		27年度	28年度	29年度 予定	計
	事業費	円 0	円 12,182,400	円 0	円 12,182,400
	交付金額	円 0	円 6,000,000	円 0	円 6,000,000
補助事業の成果及び評価並びに地域住民への周知の実施状況	<p>[補助事業の成果及び評価]          中原地区の自治会へヒアリング調査を実施したところ、「中原自治会は、地域の防災に関して非常に力を入れていることから、自治会の活動拠点である防災対策資材センターに防火水槽が設置されたことは非常に喜ばしい」との意見が聞かれたこと、また、水利充足率も81.2%に増加したことから、防災力の向上が図られたと判断する。</p> <p>[地域住民への周知の実施状況]          ・市ホームページ、地域住民への工事のお知らせのチラシに掲載した。          ・整備後に当該施設に調整交付金事業であることを明示した。</p>				
事業の改善措置及び今後の対応	今後も消防水利不足地域を解消するため、設置場所の検討、地域住民の理解を得ながら事業を実施する。				
事業の評価に際しての第三者機関の活用の有無	無				