

年度	R6 2024	R7 2025	R8 2026	R9 2027	R10 2028	R11 2029	2030年 代半ば
No. 1	設計協議	利用確認				調査検討▶	道路・交通施設の管理者協議・設計・整備
No. 3		利用確認	調査検討▶	道路・交通施設の管理者協議・設計・整備 ※土地区画整理事業の進捗を踏まえて、まちづくり協議会を設置			
No. 2 No. 4 No. 5		No. 4 ▶ No. 5 ▶ No. 2 まちづくり協議会	地区計画・用途地域	都市機能の誘導		道路・交通施設の管理者協議・設計・整備	

1 本スケジュールは、武蔵村山市が令和7（2025）年5月に想定する、市が整備すべき公共交通に関する施設の設計・工事の時期を示すものである。  
 2 令和7（2025）年度に予定している、多摩都市モノレール箱根ヶ崎方面延伸に関する事業認可取得を踏まえ、環境影響評価において示された工程を参考に、2030年台半ばを開業年度と想定したものである。

R7	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
協議会				(1)骨子案検討 立適・方針説明	(2)素案検討 報告			(3)素案確認 報告		(4)答申 報告		★策定
部会	部会員 候補者説明		報告	8月上旬予定 ①立適・方針を踏まえた各駅の利用意向 ②駅周辺のまちづくり ③No.3 駅前広場 ◇No.3 駅前広場再考案等 ◇No.1 前広場の計画協議概要説明とスケジュールの想定 ◇No.4 まちづくり協議会設置状況 ◆全駅の利用イメージ共有※				10月下旬予定 ◆全駅の利用意向共有※ ▶整備内容等検討		【必要に応じて開催】 ◆全駅の利用意向共有※ ▶整備内容等検討		
委員会			①R6報告		②施策検証			③素案確認				
検討部会			①R6報告		②施策検証			③素案確認		④素案確認		
説明会												★パブコメ・説明会

※No.2・4・5 駅は近傍道路等  
 ◇事務局説明 ◆部会員情報共有